



ALLEGATO A

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE:	LAVORI DI SISTEMAZIONE RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADA ACCESSO CASTELLO SARACENO
COMMITENTE:	COMUNE DI PIETRAPERTOSA
INDIRIZZO CANTIERE:	QUARTIERE ARABATA PIETRAPERTOSA 85010 PIETRAPERTOSA (PZ)

*il Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione*
GEOMETRA VIGNA FRANCESCO

FIRMA

il Committente
RUP GEOM. UTC SALVATORE URGO

FIRMA

il Responsabile dei lavori
r.u.p. utc pietrapertosa Geometra URGO SALVATORE

FIRMA

Il Direttore dei lavori
GEOMETRA VIGNA FRANCESCO

FIRMA

*Il Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione*
GEOMETRA VIGNA FRANCESCO

FIRMA.....

Revisione N° - del 25/09/2020



P.S.C. LAVORI DI SISTEMAZIONE RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADA ACCESSO CASTELLO SARACENO	Sezione 1 - ANAGRAFICA CANTIERE	Rev. 1 - 03/08/2020
--	---------------------------------	---------------------

Anagrafica cantiere

Dati identificativi del cantiere

Cantiere

Denominazione del cantiere	LAVORI DI SISTEMAZIONE RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADA ACCESSO CASTELLO SARACENO
Titoli Abilitativi	del

Ubicazione del cantiere

Indirizzo	QUARTIERE ARABATA PIETRAPERTEOSA
Città	PIETRAPERTEOSA
Provincia	PZ
Telefono / Fax	0971-983052/0971-983052

Committente

Ragione sociale	COMUNE DI PIETRAPERTEOSA
Indirizzo	VIA DELLA SPERANZA 159
Comune	PIETRAPERTEOSA
Provincia	PZ
Sede	PIETRAPERTEOSA
Telefono	0971-983052
Fax	0971-983052
nella persona di	
Nominativo	RUP GEOM. UTC SALVATORE URGO
Indirizzo	VIA DELLA SPERANZA 159
Città	PIETRAPERTEOSA
Provincia	PZ
Telefono / Fax	0971-983052 / 0971-983052
Partita IVA	
Codice fiscale	

Importi ed entità del cantiere

Importo lavori	€ 38.700,00
Oneri della sicurezza	€ 400,00
Data presunta di inizio lavori	01/10/2020
Durata presunta dei lavori (gg)	120
Data presunta fine lavori	29/01/2021
N° massimo di lavoratori giornalieri	2
Entità presunta uomini/giorno	66

P.S.C. LAVORI DI SISTEMAZIONE RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADA ACCESSO CASTELLO SARACENO	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	Rev. - 25/09/2020
---	------------------------------	-------------------

Cronoprogramma lavori

CALCOLO GIORNI CONTINUATIVI

Per determinare la durata in giorni utili o naturali continuativi (**NGC**) di ogni attività, sono stati messi in relazione i **tempi** (**NGL** = Numero dei giorni lavorativi) con **i singoli importi** in funzione della *Valutazione analitica dei giorni Utili e l'incidenza della manodopera*

$$NGC = (NGL \times 365) / Gu$$

Avendo indicato con

NGC = numero di giorni consecutivi necessari

NGL = numero di giorni utili necessari

Gu = Giorni utili all'anno

1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi)

Dove:

- I = importo Gruppo di lavorazione
- P = percentuale incidenza manodopera
- C = costo orario della manodopera
- O = N° lavoratori previsti
- N = numero ore giornaliere
- NGL = Numero giorni lavorativi utili

$$NGL = (I \times P/100) / (C \times N \times O)$$

I valori utilizzati, per ogni attività lavorativa, sono riportati nella tabella **ELENCO ATTIVITA' E FASI** al capitolo successivo.

2.0 Determinazione dei Giorni Utili "Gu "

Gu viene calcolato sottraendo ai giorni reali dell'anno, *i giorni di chiusura per andamento sfavorevole delle condizioni climatiche stimati* e i giorni di chiusura del cantiere per festività e ferie.

I valori presi in considerazione sono :

Giorni per anno	365
Giorni di chiusura cantiere	116
Giorni utili	249

P.S.C. LAVORI DI SISTEMAZIONE RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADA ACCESSO CASTELLO SARACENO	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	Rev. - 25/09/2020
---	---------------------------	-------------------

ELENCO ATTIVITA' E FASI DI LAVORO

Attività	Durata	Inizio - fine	Importo	% M.O	O	C	NGL	NGC
ALLESTIMENTO CANTIERE	6 g							
Montaggio box prefabbricati	2 g	01/10/2020 - 02/10/2020	€ 0,00	35,00	5	22,50	0,00	2
Apposizione segnaletica cantiere	2 g	02/10/2020 - 03/10/2020	€ 0,00	35,00	5	22,50	0,00	2
Montaggio recinzione e cancello di cantiere	2 g	03/10/2020 - 04/10/2020	€ 0,00	35,00	5	22,50	0,00	2
Viabilità e segnaletica cantiere	2 g	04/10/2020 - 05/10/2020	€ 0,00	35,00	5	22,50	0,00	2
Realizzazione alimentazione elettrica provvisoria di continuità	2 g	05/10/2020 - 06/10/2020	€ 0,00	35,00	5	22,50	0,00	2
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	30 g							
Pavimenti	30 g	06/10/2020 - 04/11/2020	€ 0,00	35,00	5	22,50	0,00	30
Rimozione di pavimenti	10 g	07/10/2020 - 16/10/2020	€ 0,00	35,00	5	22,50	0,00	10
Rivestimenti	10 g	08/10/2020 - 17/10/2020	€ 0,00	35,00	5	22,50	0,00	10
RESTAURI	30 g							
Cuci e scuci murature	30 g	09/10/2020 - 07/11/2020	€ 0,00	35,00	5	22,50	0,00	30
Restauro di marmi e pietre	10 g	10/10/2020 - 19/10/2020	€ 0,00	35,00	5	22,50	0,00	10
Smontaggio muratura	10 g	11/10/2020 - 20/10/2020	€ 0,00	35,00	5	22,50	0,00	10
Pulizia ed allontanamento rifiuti	15 g	12/10/2020 - 26/10/2020	€ 0,00	35,00	5	22,50	0,00	15

<p>P.S.C. LAVORI DI SISTEMAZIONE RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADA ACCESSO CASTELLO SARACENO</p>	<p>CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</p>	<p>Rev. - 25/09/2020 pag. 5</p>
---	----------------------------------	-------------------------------------