

ALLEGATO "A"

Comune di BARAGIANO
Provincia di Potenza

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RISANAMENTO della Piscina PUBBLICA di BARAGIANO

COMMITTENTE: Ammne Comunale di BARAGIANO.

CANTIERE: Strada prov n 67 affianco Campo Sportivo, BARAGIANO (Potenza)

BARAGIANO, 04/08/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ingegnere MASI Felice Antonio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(ingegnere LAGUARDIA Raffele)

ingegnere MASI Felice Antonio

Piazza Plebiscito
85050 BARAGIANO (Potenza)
Tel.: 3483541148 - Fax: 0971 993315
E-Mail: studiotec.masi@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt						
FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere						
Preparazione delle aree di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	02/10/2023	03/10/2023
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	E	2	2	03/10/2023	04/10/2023
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	05/10/2023	06/10/2023
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	2	2	09/10/2023	10/10/2023
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	2	2	10/10/2023	11/10/2023
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	2	2	09/10/2023	10/10/2023
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	2	2	11/10/2023	12/10/2023
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	13/10/2023	13/10/2023
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	04/10/2023	04/10/2023
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	2	2	05/10/2023	06/10/2023
Assistenze murarie per impianti						
Rimozione di pavimento vasche in materie plastiche	1	E	4	4	16/10/2023	19/10/2023
Esecuzione di tracce nelle vasche eseguite a mano	1	E	1	1	17/10/2023	17/10/2023
	1	E	1	1	20/10/2023	20/10/2023
Esecuzione di tracce nelle vasche eseguite con attrezzi meccanici	1	E	4	4	17/10/2023	20/10/2023
Rimozioni e Strutture vasche						
Piscina in c.a.Rimozioni per livellamento						
Getto in calcestruzzo per riempimento tagli vasca in c.a.	1	E	2	2	23/10/2023	24/10/2023
	1	E	2	2	26/10/2023	27/10/2023
Formazione di rasatura per consentire pavimentazione nelle vasche	1	E	2	2	30/10/2023	31/10/2023
Rimozioni di pavimentazioni esterne e massetto						
Rimozione di pavimentazioni esterne alle vasche in ceramica	1	E	3	3	06/11/2023	08/11/2023
Rimozione di massetto	1	E	2	2	09/11/2023	10/11/2023
Scavo perimetrale piscine interrate						
Tracciamento dell'asse di scavo	1	E	1	1	14/11/2023	14/11/2023
Scavo a sezione obbligata	1	E	5	5	13/11/2023	17/11/2023
Impiantistica						
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	1	1	15/11/2023	15/11/2023
Realizzazione di impianto per gestione delle acque di una piscina	1	E	5	5	06/11/2023	10/11/2023
	1	E	5	5	13/11/2023	17/11/2023
	1	E	5	5	20/11/2023	24/11/2023
	1	E	1	1	27/11/2023	27/11/2023
Ripristini esterni di calcestruzzo						
Idroscarifica di cls ammalorato di pareti	1	E	3	3	08/11/2023	10/11/2023
Rimozione di cls ammalorato di pareti	1	E	3	3	13/11/2023	15/11/2023
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	1	E	2	2	13/11/2023	14/11/2023

Tabella Analitica Gantt

	1	E	1	1	16/11/2023	16/11/2023
Ripristino di cls di pareti	1	E	3	3	15/11/2023	17/11/2023
Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie	1	E	4	4	20/11/2023	23/11/2023
Rinterri e rinfianchi						
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	3	3	22/11/2023	24/11/2023
Rinterro di scavo eseguito a mano	1	E	4	4	27/11/2023	30/11/2023
Pavimentazioni esterne						
Posa di pavimenti per esterni in gres porcellanato	1	E	4	4	27/11/2023	30/11/2023
	1	E	4	4	04/12/2023	07/12/2023
	1	E	5	5	11/12/2023	15/12/2023
	1	E	4	4	18/12/2023	21/12/2023
Posa di pavimentazione per percorsi tattili plantari	1	E	2	2	19/12/2023	20/12/2023
Smobilizzo del cantiere						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	4	4	18/12/2023	21/12/2023
Smobilizzo del cantiere	1	E	4	4	19/12/2023	22/12/2023

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

